

南大隅における無人化施工の導入事例

深層地すべり発生後の無人化施工による災害復旧

工事概要

- 工事名：災害関連緊急砂防工事
根占山本地区11,12工区
根占山本地区14,15工区
根占山本地区19工区
根占山本地区20工区
- 施工箇所：鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本地区
- 工期：平成22年7月23日～平成23年2月28日(現在、20工区が施工中)
- 発注者：鹿児島県 大隅地域振興局
- 工事内容：

11,12工区	除石工	約15,000m ³
14,15工区	除石工	約7,500m ³
	転石破碎・運搬	約3,000m ³
19工区	転石破碎・運搬	約3,000m ³
20工区	除石工	約10,000m ³
	転石破碎	約7,000m ³



被害の状況

施工状況写真

